

А К Т
освидетельствования скрытых работ

г. Москва

« ____ » _____ 2017 г.

Устройство гидроизоляции в санузлах

(наименование работ)

выполненных в квартире в жилом доме

(наименование здания, сооружения)

по адресу:

район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе
представителей:
(Указать должность,
Ф.И.О., организация)

Авторского надзора Ген. Дир. ООО «МОСтройпроект»
(при его участии)

Технического надзора заказчика _____

Генеральной подрядной организации Ген. директор
ООО «МультиИнжиниринг»

Заказчика собственник : _____

произвела осмотр работ, выполненных ООО «МультиИнжиниринг»

(наименование строительной-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы

Устройство гидроизоляции в санузле

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту ООО «МОСтройпроект»

(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены - гидроизол на прослойке из битумной мастики, битумная мастика, мастика тиоколовая АН-05, гидрофобный состав;

4. Дата начала работ « ____ » _____ 201__ г.

5. Дата окончания работ « ____ » _____ 201__ г.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) цементно-песчаной стяжки, облицовка керамической плиткой;

(наименование работ и конструкций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(подписи)

Авторского надзора проектной организации _____ ФИО

Технического надзора заказчика _____

Ген. директор подрядной организации _____ ФИО

Заказчика _____ ФИО